MODULO PER DICHIARAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ED INTERFERENZIALI

ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) e 3, Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Cliente, relativamente al modulo di adesione n._____, sottoscritto in data _____

dichiara che

nei locali destinati all'installazione delle apparecchiature da parte di Innova Power ovvero di altra ditta da questa incaricata sono presenti i rischi (barrare la casella interessata) ☐ specifici ☐ interferenziali sotto indicati.

A) ***Elettrocuzione***, dovuto alla presenza nella *Sala Server* dell'impianto elettrico a bassa tensione con tensione di esercizio di 220 VCA (e.g.: quadri elettrici, passarelle portacavi, prese, etc.) ed utilizzatori costituiti dal Server del Sistema Informatico Aziendale (e.g.: multiprese, switch, router, server, monitor, etc.).

B) ***Incendio***, dovuto alla presenza di energia elettrica quale possibile sorgente di innesco, anche se il materiale combustibile/infiammabile è in quantitativi molto limitati (rischio basso).

C) ***Microclima***, dovuto alla presenza del sistema di condizionamento dedicato (con setpoint a +17,0 *C) per il mantenimento dei parametri termoigrometrici corretti nella *Sala Server*.

D) ***Scivolamento***, dovuto alla possibile presenza di acqua sul pavimento della *Sala Server* o in area adiacente.

E) ***N./A.***_____.

Vengono pertanto adottate le seguenti **MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA**:

A) ***Rischio elettrocuzione***: misure relative alla buona pratica di esercizio per operare all'interno di tali aree, con sezionamento a monte dell'impianto, verifica grado di isolamento apparecchiature, non utilizzo di materiale non asciutto, cavi con disposizione ad intralcio, impiego di cavi non danneggiati, piegati o con torsioni.

B) ***Incendio:*** divieto di fumare nell'intera area, divieto di impiego di lavorazioni a caldo (saldature, etc.), divieto di impiego di sostanza chimiche ed utilizzo (solo in caso di necessità per formazione di focolaio) di Estintore a biossido di carbonio già predisposto in prossimità della porta di ingresso della *Sala Server*.

C) ***Microclima***: se necessario, modifica per la sola durata del lavoro della temperatura di setpoint a +21,0 °C, e ripristino setpoint precedente a +17,0 *C al termine dei lavori.

D) ***Scivolamento***: impiego di calzature di sicurezza antisdrucciolo.

E) ***N./A.***_____

(Luogo e data) _____

Il Cliente

_____